

Collegiaal bestuursorgaan

= uitgevoerd

Streefplanning nieuwbouwen en renovatie - update

Uiterste datum	Wie	Fase
14/sep/22	Mint	Opstart MOBER - mobiliteitsstudie
15/sep/22	SGC + OSK-AR + CBS - Boechout	1ste bewonersvergadering
31/okt/22	OSK-AR	Past aanvraag omgevingsvergunning aan met antwoorden bewonersvergadering
31/okt/22	OSK-AR	Past openbare aanbestedingsopdracht aan
31/okt/22	OSK-AR	Vergaart opnieuw alle benodigde adviezen ihkv de vergunningsprocedure
30/nov/22	Mint	MOBER – mobiliteitsstudie afgewerkt
6/dec/22	SGC + OSK-AR + CBS - Boechout	Overleg met het SGC n.a.v. resultaten MOBER en indienen nieuwe aanvraag omgevingsvergunning
19/dec/22	SGC + OSK-AR + CBS - Boechout	Inkijkavond grondplannen
23/dec/22	OSK-AR	Indienen nieuwe aanvraag omgevingsvergunning inclusief MOBER en adviezen
10/jan/23	CBS - Boechout	Opstart nieuw openbaar onderzoek – looptijd = 30 dagen
31/jan/23	AGION	Principieel akkoord AGION dossiers L-blok en W-blok (4 maanden + vakantieperiode)
9/feb/23	CBS - Boechout	Einde openbaar onderzoek - rapportering
19/feb/23	CBS - Boechout	Vraagt advies bij het POVC (Provinciale OmgevingsvergunningsCommissie) op basis van resultaten openbaar onderzoek en verleende adviezen - looptijd = MAXIMUM 120 dagen
20/mrt/23	OSK-AR	Aanpassing aanbestedingsdossier - stabiliteitsingenieur
30/mrt/23	OSK-AR	Aanpassing aanbestedingsdossier - ingenieur technieken
27/mrt/23	OSK-AR	Update detailramingen
30/apr/23	SGC	Aanvraag vergunning containerlokalen bij het CBS-Boechout
31/mei/23	SGC	Ontvangst vergunning containerlokalen
19/jun/23	CBS - Boechout	Ontvangt advies POVC
19/jun/23	CBS - Boechout	Uiterste beslissingstermijn omgevingsvergunning na ontvangst advies POVC
29/jun/23	OSK-AR	OSK-AR publicatie Europese openbare aanbesteding uitvoeringsdossier
15/jul/23	SGC	Opbouw gestapelde containerklassen afgewerkt - park of parking?
31/jul/23	SGC	Leeghalen systeembouw campus MOL afgewerkt
14/aug/23	OSK-AR	Digitale opening offertes en opmaak gunningsverslag door BELFIUS (46 dagen na publicatie Europese openbare aanbesteding)
31/aug/23	SGC	Afbraak systeembouw campus MOL afgewerkt
12/sep/23	All-Archeo	Sleuvenonderzoek - fase twee - onder systeembouw afgewerkt
13/sep/23	Belfius PM	Gunningsverslag BELFIUS ter goedkeuring naar OSK-AR (= na 1 KM)
23/sep/23	Belfius PM	Nazicht BELFIUS van het door OSK-AR goedgekeurd gunningsverslag (= na 10 WD)
3/okt/23	Belfius PM	BELFIUS + SGC - gemotiveerde gunningsbeslissing (= na 10 KD)
5/okt/23	Belfius PM	In kennis sellen niet weerhouden aannemers + stand still periode van 15 kalenderdagen
20/okt/23	Belfius PM	Gunning opdracht + verzenden van aanvangsbevel
19/nov/23	Aannemer	Start werf - ten vroegste 30 kalenderdagen na gunning
11/feb/25	Aannemer	Voorlopige oplevering W-blok (12 à 15 KM - te verfijnen met OSK-AR)
10/aug/25	Aannemer	Voorlopige oplevering basisschool L-blok (18 à 21 KM - te verfijnen met OSK-AR)
12/apr/25	SGC-SO	Verhuis en opening nieuw wetenschapsgebouw - W-blok (2 KM)
15/jun/25	SGC-SO	Verhuis STEM-lokalen naar tijdelijke lokalen ???
30/jun/25	Aannemer	Start werf renovatie bestaande A-blok
9/okt/25	SGC-BaO	Verhuis en opening nieuw gebouw basisschool - L-blok (2 KM)
27/dec/25	Aannemer	Einde werf renovatie bestaande A-blok (6 KM - te verfijnen met OSK-AR)
25/feb/26	SGC-SO	Verhuis en opening vernieuwde A-blok